

Zápis

o technologickej havárii ležatých rozvodov a stupačiek ÚK, TÚV a SV napísaný dňa 13. 12. 2013 v SŠI v Námestove.

Prítomní:

Ing. Dušan Kanderka, správca budov SŠI

Ing. Tibor Latko, zhotoviteľ prác

Začiatkom mesiaca december bola začatá realizácia stavebných prác súvisiacich s opravou a údržbou sociálnych uzlov objektu budovy SŠI v Námestove. Počas realizácie uvedených prác bol odokrytý napojovací bod energokanálu, v ktorom sa mali nahádzať uzávery stupačiek ÚK, TÚV a SV, prepojených na ležaté rozvody umiestnené už v zmenenom energokanáli. Po odkrytí napojovacej časti bolo zistené, že energokanál je zatopený v celej časti z dôvodu úniku vody. Na uvedené bol upozornený následne správca budovy

Následne bola zvolaná obhliadka odokrytého miesta za účasti zainteresovaných strán v časti napojenia kritického miesta nachádzajúcej sa v m. č. 18 na prízemí. Bola následne vyhotovená fotodokumentácie kritického miesta zachtávajúca jestvujúci stav daného uzla.

Z vizuálnej obhliadky je možné konštatovať nasledovné:

- 1) úsek energokanálu je v 1/3 výšky naplnený vodou zo zrejmých netesností potrubia;
- 2) stav ležatých rozvodov ÚK, TÚV a SV, ktoré sú umiestnené v enegokanáli a stupačiek nachádzajúcej sa obmurovanej časti m. č. 18 vykazujú známky netesnosti s následným únikom vody;
- 3) uzávery, šupátka a ventily sú zapečené, nie je ich možné rozhýbať;
- 4) ÚK, TÚV a SV rozvody sú v prevádzke cca 30 rokov, havarijný stav vyvolaný zatopením energokanálu skrátil ich životnosť.

Záver:

Zástupca SŠI z uvedených dôvodov zastavuje práce na prepojení stupačiek do ležatých rozvodov ÚK, TÚV a SV do doriešenia vzniklého havarijného stavu do rozhodnutia štatutárneho zástupcu organizácie, o čom ho okamžite informoval.

Za účelom okamžitého riešenia vzniklého stavu ohrozujúceho prevádzku zariadenia sa navrhuje po vzájomnej dohode so zhotoviteľom:

- 1) otvorenie ďalších sond v miestnostiach susediacich a to v č. 17, 17.9, 18, 20 za účelom lokalizácie rozsahu vzniklého stavu;
- 2) zabezpečenie autorizovanej osoby/špecialistu na ZTI na zameranie rozsahu a následného nacenenia nevyhnutného rozsahu prác;
- 3) pristúpenie k okamžitému odstráneniu vzniklého stavu prostredníctvom oprávnenej organizácie;
- 4) vypracovanie požiadavky na finančné zabezpečenie mimoriadnej situácie prostredníctvom zriaďovateľa.

V Námestove 13. 12. 2013